

# 江苏绿源居园艺用品有限公司吊花篮、展示架技改项目

## 竣工环境保护验收意见

2021年12月9日，江苏绿源居园艺用品有限公司组织常州新泉环保科技有限公司（环评和环保工程施工单位）、江苏新晟环境检测有限公司（验收监测单位）、常州新睿环境技术有限公司（验收报告编制单位）和3名专家（名单附后）组成验收组，召开江苏绿源居园艺用品有限公司吊花篮、展示架技改项目竣工环境保护验收评审会。

验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况和环境风险防范措施落实情况，依照国家建设项目环境保护竣工验收的相关规定，形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

江苏绿源居园艺用品有限公司位于江苏省常州市武进区礼嘉镇大路村，投资300万元租用常州市佳健卫生材料厂3800m<sup>2</sup>空置车间，建设吊花篮、展示架技改项目。

#### 2、建设过程及环保审批情况

企业于2021年委托常州新泉环保科技有限公司编制完成了《江苏绿源居园艺用品有限公司吊花篮、展示架技改项目环境影响报告表》，2021年7月1日该项目取得常州市生态环境局的批复（常武环审[2021]282号），环评批复内容为“年加工吊花篮50万件、展示架10万件”。项目于2021年8月开工建设，2021年10月全部建成，项目建设过程中无投诉、处罚情况。

目前企业已取得排污登记（编号913204120586511995001W）。

#### 3、投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资15万元。

#### 4、验收范围

验收范围为“年加工吊花篮50万件、展示架10万件”。本次验收为整体验收。

### 二、变动情况

经现场踏勘，该项目存在以下变动：

1、原环评设计注塑机3台，实际建设2台，因设备升级换代，生产效率提高，所以仍与环评中产能一致，未发生变化；

2、原环评中未识别过滤废塑粉，实际喷塑回收过程中产生 0.2t/a，为一般固废，不属于重大变动。

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个因素未发生重大变动。

### 三、环保设施建设情况

#### 1、废水

该项目生产过程中不产生生产废水。

废水仅为生活污水，水质简单，由污水接管口接入市政管网，排入武南污水处理厂。

#### 2、废气

该项目废气主要为为注塑、烘干、浸塑工段产生的非甲烷总烃、颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>。

(A) 有组织：注塑、烘干、浸塑工段产生的非甲烷总烃、颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>由集气罩收集经光氧+活性炭吸附处理后，尾气由 15m 排气筒（1#）高空排放。

(B) 无组织：焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放，喷塑粉尘由设备自带的回收装置处理后无组织排放；未捕集到的废气采取加强车间通风后无组织排放。

#### 3、噪声

该项目噪声主要来自风机和生产设备运行时产生的噪声。项目高噪声设备位于厂房内，通过墙体隔声，设置减振基础，可有效减少对附近敏感点的影响。

#### 4、固废

该项目固体废弃物主要为生活垃圾、边角料、废塑粉、废包装物、钢瓶、包装桶、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管。边角料、废塑粉、废包装物、钢瓶为一般固废，收集外售综合利用，包装桶、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管为危险固废，暂存于厂内危险固废仓库，委托有资质单位进行专业处置；含油抹布手套和生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

一般固废堆场位于生产车间内东南侧，约 10 平方米。危废仓库位于厂区北侧，约 15 平方米，危废仓库密闭设置，地面设置导流槽和集液池，涂覆了环氧地坪，做到防扬散、防渗漏、防流失，能有效的避免发生事故时危险废物进入外环境。各类危废设有危废标签，在危废仓库内分类堆放。危废仓库外设置有危废标志牌和锁，危废仓库由专人负责。基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

该项目产生的固体废物全部处置，零排放。

#### 5、其他环境保护设施

#### (1) 风险防范措施

设兼职环保管理人员，制定了完善的环境管理制度，突发环境事件应急预案正在编制中。

#### (2) 排污口规范化过程

废气、噪声、废水排污口及固体废物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）要求建设。

#### (3) 卫生防护距离

以车间二、车间三边界设置 50m 卫生防护距离，车间一边界设置 100m 卫生防护距离，该防护距离内无居民等敏感目标。

### 四、环保设施调试结果

根据江苏新晟环境检测有限公司的验收监测报告表结果表明：

#### (一) 污染物达标排放情况

##### 1、废水：

监测结果表明：2021年10月24日-25日监测期间，该项目污水总排口中废水的化学需氧量、悬浮物日均浓度值及 pH 值范围均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，总磷、氨氮日均浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表 1 中 B 级标准要求。

##### 2、废气：

有组织废气：监测结果表明，2021年10月24日-25日监测期间，该项目有组织排放的非甲烷总烃排放浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4011-2021）表 1 排放标准要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足江苏省《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728-2019）表 1 排放标准要求。

无组织废气：监测结果表明，2021年10月24日-25日监测期间，项目无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4011-2021）表 3 排放标准要求；厂内无组织非甲烷总烃排放监控点浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 中特别排放限值要求。

##### 3、噪声：

监测结果表明：2021年10月24日-25日监测期间，该项目东、南、西各厂界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求；200m 范围内环境敏感点东界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境

噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。项目北面与邻厂相连,不具备检测条件,未作监测。

#### 4、固体废物:

该项目产生固体废物零排放。

5、污染物排放总量:水污染物年排放总量核算为:废水 122.4t/a,化学需氧量为 0.024t/a,氨氮为 0.0064t/a,总磷 0.00005t/a;非甲烷总烃 0.04t/a,颗粒物未检出(检出限为 1mg/m<sup>3</sup>),SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>未检出(检出限为 3mg/m<sup>3</sup>),符合环评和批复的要求。

### (二) 环保设施去除效率

#### 1、废气治理设施

非甲烷总烃处理效率为 86.5%略低于环评中要求,是因为进口浓度低于环评预估值。

综上所述,该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求,进行了环境影响评价,工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。各项污染物排放达到相关标准,符合环保验收要求。

### 五、工程建设对环境的影响

(1) 本项目生活污水达标接管进武南污水处理厂处理,对周边地表水环境不构成直接影响。

(2) 本项目废气达标排放,对周边大气环境影响较小。

(3) 本项目各厂界噪声达标排放,对周围声环境影响较小。

(4) 本项目危废堆场等重点防渗区已按环评要求作了防腐、防渗处理,因此对土壤及地下水的影响较小。

### 六、验收结论

江苏绿源居园艺用品有限公司吊花篮、展示架技改项目主体工程及配套的环保设施运行稳定,建设内容符合环评要求,落实了环评批复的各项污染防治措施,监测数据表明污染物排放浓度达标,污染物排放总量达到审批要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)文件要求,验收组同意江苏绿源居园艺用品有限公司吊花篮、展示架技改项目竣工环境保护验收合格。

### 七、后续要求

(1) 加强生产管理和污染防治措施运行管理,确保各类污染物长期、稳定达标排放,并按相关规范要求定期进行自查自测。

(2) 按照规范化要求,加强对危险废物的暂存、处置和综合利用全过程的管理,

完善管理台账，按要求及时进行网上申报，确保符合环保要求。

#### 八、验收人员信息

具体见签到表。

江苏绿源居园艺用品有限公司

2021年12月9日

## 江苏绿源居园艺用品有限公司吊花篮、展示架技改项目竣工环境保护

### 验收会议验收组签到表

	姓名	单位	职务	联系方式
组长	傅海	江苏绿源居园艺用品有限公司	经理	15961231722
成员	李睿	常州新象环保科技有限公司		1538326085
	周琰	原武进生态环境局		18168813753
	孙斌	江苏蓝程环境科技有限公司	副总	13775075077
	孙美	原武地区环境监测站	主任	18168813753
	高宇成	常州新象环保科技有限公司	工程师	18260172680
	张坤	常州康信环保科技有限公司	副总	13358161223