

常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目

竣工环境保护验收意见

2021 年 9 月 16 日，常州杰恩斯机械制造有限公司组织常州新泉环保科技有限公司（环评和环保工程施工单位）、无锡市新环化工环境监测站（验收监测单位）、常州新睿环境技术有限公司（验收报告编制单位）和 3 名专家（名单附后）组成验收组，召开常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目竣工环境保护验收评审会。

验收组听取了项目建设情况、验收监测报告的汇报，查阅了环评报告、审批意见、验收监测报告及竣工验收相关材料等，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，现场核查了项目生产情况、各类污染治理设施建设及运行情况和环境风险防范措施落实情况，依照国家建设项目环境保护竣工验收的相关规定，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

常州杰恩斯机械制造有限公司位于常州市武进区礼嘉镇秦巷村委金球路 7 号，投资 105 万元租用常州长润新型建材厂 1100m² 空置车间，建设年产 300 台旋转阀项目，本次验收的实际产能为“300 台/年旋转阀”。

2、建设过程及环保审批情况

企业于 2020 年委托常州新泉环保科技有限公司编制完成了《常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目环境影响报告表》，2020 年 9 月 18 日该项目取得常州市武进区行政审批局的批复（武行审投环[2020]365 号）。该项目在建设、调试期间无投诉、处罚现象。

目前企业已取得排污登记（编号 91320412MA1NN4K46W001Y）。

3、投资情况

项目实际总投资 105 万元，其中环保投资 15 万元。

4、验收范围

验收范围为位于常州市武进区礼嘉镇秦巷村委金球路 7 号的常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目环境影响报告表。本次验收为整体验收。

二、变动情况

对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688号文件，该项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施五个因素未发生变动。

三、环保设施建设情况

1、废水

该项目生产过程中不产生生产废水。

废水仅为生活污水，水质简单，由污水接管口接入市政管网，排入武南污水处理厂处理，尾水排入武南河。

2、废气

该项目废气主要为打磨、焊接和抛丸工段产生的颗粒物。打磨和抛丸产生的颗粒物经脉冲除尘器处理后通过15米高排气筒1#达标排放；焊接烟尘通过移动式焊烟净化器处理后无组织排放。未被收集的废气加强通风于车间无组织排放。

3、噪声

该项目噪声主要来自风机和生产设备运行时产生的噪声。项目高噪声设备位于厂房内，通过墙体隔声，设置减振基础，可有效减少对附近敏感点的影响。

4、固废

该项目固体废弃物主要为废边角料、除尘器收尘、废钢瓶、废包装桶、废乳化液、废润滑油和生活垃圾。废边角料、除尘器收尘、废钢瓶为一般固废，收集外售综合利用，废包装桶、废乳化液、废润滑油为危险固废，暂存于厂内危险固废仓库，委托有资质单位进行专业处置；生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理。

一般固废堆场位于生产车间内西侧，约10平方米。危废仓库位于生产车间西北角，约10平方米，危废仓库密闭设置，地面设置导流槽和集液池，涂覆了环氧地坪，做到防扬散、防渗漏、防流失，基本能有效的避免发生事故时危险废物进入外环境。各类危废设有危废标签，在危废仓库内分类堆放。危废仓库外设置有危废标志牌和锁，危废仓库由专人负责。基本满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

该项目产生的固体废物全部处置，零排放。

5、其他环境保护设施

（1）风险防范措施

设兼职环保管理人员，制定了完善的环境管理制度，突发环境事件应急预案正在编制中。

(2) 应急物资储备情况

该项目已设置了必要应急物资。

(3) 在线监测装置

环评未作要求。

(4) 排污口规范化过程

噪声、废气排污口及固体废物贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控(1997)122号）要求建设。

(5) 卫生防护距离

生产车间 50 米内无居民等敏感目标。

四、环保设施调试结果

根据无锡市新环化工环境监测站的验收监测报告表结果表明：

(一) 污染物达标排放情况

1、废水：

监测结果表明：2021年4月10日-4月11日监测期间，该项目污水总排口中废水的化学需氧量、悬浮物日均浓度值及 pH 值范围均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准，总磷、氨氮、总氮日均浓度值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）表 1 中 B 级标准要求。

2、废气：

有组织废气：监测结果表明，2021年4月10日-4月11日监测期间，该项目有组织排放的颗粒物废气排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 1 标准要求。

无组织废气：监测结果表明，2021年4月10日-4月11日监测期间，项目无组织排放的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表 3 标准要求。

3、噪声：

监测结果表明：2021年4月10日-4月11日监测期间，该项目南、西、北各厂界昼间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求，200 米范围内敏感点于家塘和伍家塘昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准限值要求。东厂界为临厂，不具备检测条件，未作监测。

4、固体废物：

该项目产生固体废物零排放。

5、污染物排放总量：水污染物年排放总量核算为：废水 101.1t/a，化学需氧量为 0.016t/a，氨氮为 0.0032t/a，总磷 0.00024t/a，颗粒物年排放总量为 0.007t/a，符合环评和批复的要求。

（二）环保设施去除效率

1、废气治理设施

废气进口不具备监测条件，未作监测。

综上所述，该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本能够按照“三同时”制度的要求来执行。各项污染物排放达到相关标准，符合环保验收要求。

五、工程建设对环境的影响

（1）本项目生活污水达标进武南污水处理厂处理，对周边地表水环境不构成直接影响。

（2）本项目废气达标排放，对周边大气环境影响较小。

（3）本项目各厂界噪声达标排放，敏感点于家塘和伍家塘昼间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，因此本项目运行对周边环境影响较小。

（4）本项目危废堆场等重点防渗区已按环评要求作了防腐、防渗处理，因此对土壤及地下水的影响较小。

六、验收结论

常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目主体工程及配套的环保设施运行稳定，建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施，监测数据表明污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件要求，验收组同意常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目竣工环境保护验收合格。

七、建议

(1)加强生产管理和污染防治措施运行管理,确保各类污染物长期、稳定达标排放,并按相关规范要求定期进行自查自测。

(2)按照规范化要求,加强对危险废物的暂存、处置和综合利用全过程的管理,完善管理台账,按要求及时进行网上申报,确保符合环保要求。

八、验收人员信息

具体见签到表。

常州杰恩斯机械制造有限公司

2021年9月16日

常州杰恩斯机械制造有限公司年产 300 台旋转阀项目

竣工环境保护验收会议验收组签到表

	姓名	单位	职务	联系方式
组长	吴人杰	常州杰恩斯机械制造有限公司	经理	18015812727
成员	李超	常州新泉环保科技有限公司		15380326085
	任天	原武地区环境监测站	主任	18168813130
	许会师	江苏尚和环保科技有限公司	副总	13775075077
	周璞	原武进生态环境局		18168813753
	虞浩	常州康保环保科技有限公司	员工	15705115600
	王超	常州新泉环保科技有限公司		13995004933