

常州柯蒂斯制冷设备有限公司

年产 30 万件制冷设备配件项目

竣工环境保护验收意见

2025 年 11 月 28 日，常州柯蒂斯制冷设备有限公司组织召开“年产 30 万件制冷设备配件项目”竣工环境保护验收会议。根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关法律法规，以及项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收。验收工作组由建设单位、环评编制单位、验收监测单位、验收报告编制单位、废气治理设施设计及施工单位、废水治理设施设计及施工单位以及 3 名专家组成（名单附后）。

验收工作组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况的介绍，现场踏勘了本项目建设情况。验收工作组一致确认本次验收项目不存在验收暂行办法中规定的 9 种不予验收的情景。

验收工作组经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。

经认真研究讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本概况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

（1）项目名称：常州柯蒂斯制冷设备有限公司年产 30 万件制冷设备配件项目；

（2）建设地点：常州市武进区礼嘉镇蒲岸村委张家巷 203 号；

（3）项目性质：新建；

（4）占地面积：3900m²；

（5）投资总额：500 万元；

（6）工作时数：年工作 300 天，一班制生产，日工作 8 小时，根据企业提供材料，在订单较多的时候会三班倒，即 24 小时生产，三班倒天数以每月 2 天计，则全年工作时数约为 3000h。

（7）产品方案：本项目产品方案详见表 1。

表 1 产品方案情况表

产品及产能			环评年运行时数	实际年运行时数
产品名称	设计产能	实际产能		
制冷设备配件	30 万件/年	30 万件/年	3000h	3000h

（二）建设过程及环保审批情况

本公司于 2025 年 5 月申报了“年产 30 万件制冷设备配件项目”环境影响报告表，并于 2025 年 5 月 30 日取得了常州市生态环境局批复（常武环审[2025]149 号）。

本项目于 2025 年 6 月开工建设，于 2025 年 8 月竣工，2025 年 9 月对该项目配套建设的环境保护设施竣工进行调试，该项目主体工程及环保处理设施运行稳定，该过程无投诉、处罚等现象，状态良好，符合验收条件。

目前企业已于 2025 年 11 月 24 日变更排污登记回执（排污登记回执编号：91320412MA227U1L09001X）。

（三）投资情况

本项目实际总投资 500 万元，其中环保投资 20 万元，占总投资额的 4%。

（四）验收范围

本次验收范围为“常州柯蒂斯制冷设备有限公司年产 30 万件制冷设备配件项目”整体验收。

二、工程变动情况

经核查，对照《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函[2020]688 号）中“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施均未发生重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

厂区实行“雨污分流”原则，雨水直接排入市政雨水管网。

本项目生活污水经污水管网收集后接管至武南污水处理厂集中处理，尾水最终排入武南河。生产废水经厂区内污水处理设施处理后回用于清洗工段，不外排，无法回用的浓液作为危废委托有资质单位处理。

（二）废气

1. 有组织废气

本项目清洗/烘干废气、防锈废气经“集气罩+除雾器+二级活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高的排气筒（1#）排放。

2. 无组织废气

本项目无组织废气主要为：未捕集的废气通过加强车间通风进行无组织排放。

（三）噪声

本项目的生产设备均设置在车间内，主要有生产设备运行及厂内公辅工程运行时产生的噪声。企业通过隔声、减振等防治措施，使厂界噪声达标。

（四）固体废物

（1）固废产生种类及处置去向

本项目产生的一般固废：废焊丝/焊渣、边角料收集后外售综合利用；

本项目产生的危险废物：废包装桶、废活性炭（废气处理）、废活性炭（废水处理）、污泥、废浓缩液均委托常州玥辉环保科技有限公司处置；

含油劳保用品和生活垃圾一起由当地环卫部门收集统一处理。

（2）固废仓库设置

厂内设有一般固废堆场1处，位于生产车间1F南侧，约20平方米，满足本项目一般固废暂存需要，满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。

厂内设有危废库房1处，位于生产车间1F东侧，约10平方米，满足防雨、防风、防扬散、防火、防盗要求，地面墙角采取了防腐、防渗、防泄漏措施；在关键位置布设视频监控系统；环保标志牌已设置齐全，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置危险废物信息公开栏、贮存设施警示标志牌、包装识别标签及环保标志牌，满足本项目危险废物暂存要求。

（五）其他环境防范设施

1、环境风险防范设施

该公司已建立环境风险防控和应急措施制度，并明确了环境风险防控重点岗位的责任人和责任部门，已采取各类防范措施，在车间、仓库等配备一定数量的灭火器等应急物资。

2、在线监测装置

环评及批复未作要求。

3、“以新带老”措施

本项目不涉及以新带老。

4、污染物排放口规范化工程

经核查，本项目共设有污水接管口 1 个，雨水排放口 1 个，废气排放口 1 个，各排污口均按规范设置。

5、排污许可证

企业已于 2025 年 11 月 24 日变更《固定污染源排污登记回执》，排污登记回执编号：91320412MA227U1L09001X。

6、卫生防护距离

本项目无需设置大气环境保护距离。

本项目以生产车间为边界设置 50m 的卫生防护距离，该卫生防护距离范围内无居民等敏感保护目标。

（六）环境管理制度

建设单位建立了比较完善的环境管理体系。项目在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，制定了内部的环境管理制度。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

常州新晟环境检测有限公司、无锡市新环化工环境监测站于 2025 年 10 月 29 日、11 月 10 日~11 日对“常州柯蒂斯制冷设备有限公司年产 30 万件制冷设备配件项目”进行了现场验收监测，验收监测结果表明：

1、废水

验收监测期间，项目所在厂区生活污水接管口污水中 pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1B 级标准。

经检测，厂区废水处理设施回用水中 pH 值、化学需氧量、TDS、悬浮物、铜的浓度均符合《城市污水再生利用 工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表 1 中“洗涤用水”标准和企业自定回用标准。

2、废气

(1) 有组织废气

验收监测期间，1#排气筒中非甲烷总烃的排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准限值。

(2) 无组织废气

验收监测期间，厂界处无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物、锡及其化合物周界外浓度最高值均符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3中标准限值。厂区内车间外无组织排放的挥发性有机物(以非甲烷总烃计)浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表2中标准限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1中标准限值。

3、厂界噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，周围敏感点天王村昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中2类标准。

4、固体废物

所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

5、污染物排放总量

本项目接管污水中化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮及污水排放总量均符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求；本项目废气中VOCs(以非甲烷总烃计)排放总量均符合常州市生态环境局对该项目环境影响报告表的批复总量核定要求；固废100%处置零排放，符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。

五、工程建设对环境的影响

1、本项目生活污水达标接管至武南污水处理厂处理，尾水排入武南河，对周边地表水环境不构成直接影响。

2、本项目废气达标排放，对周围大气环境影响较小。

3、本项目各厂界噪声均达标排放，对周围声环境影响较小。

4、本项目固废合理处置零排放，危废仓库地坪已按要求作了防渗、防腐处

理，对土壤及地下水无直接影响。

六、验收结论

“常州柯蒂斯制冷设备有限公司年产 30 万件制冷设备配件项目”主体工程及配套的环保设施运行稳定，建设内容符合环评要求，落实了环评批复的各项污染防治措施，监测数据表明各污染物排放浓度达标，污染物排放总量达到审批要求。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）文件要求，验收组同意“常州柯蒂斯制冷设备有限公司年产 30 万件制冷设备配件项目”竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

企业在以后运行过程中，应进一步做好以下工作：

- 1、对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放；
- 2、按照规范化要求，加强对危险废物的暂存、处置和综合利用全过程的管理，完善管理台账，按要求及时进行网上申报，确保符合环保要求。
- 3、按当前管理要求，完善环保设施安全风险辨识管控措施。
- 4、加强废水处理设施的运行管理，确保回用于生产，不排放。

常州柯蒂斯制冷设备有限公司
二〇二五年十一月二十八日



周璞

王倩

常州柯蒂斯制冷设备有限公司
 年产 30 万件制冷设备配件项目
 竣工环境保护验收会议签到表

	姓名	单位	职务/职称	电话
组长	常建忠	常州柯蒂斯制冷设备有限公司	总经理	13813389229
成员	周琰	原常州市武进生态环境局		18168813753
	孙成	江苏常和机电科技有限公司	经理	13771070077
	张英	原常州市武进区环境监察站	站长	18168813730
	沈永	常州北鼎环保科技有限公司	总经理	15961456685
	周西	常州新亚环保科技有限公司	经理	159031829
	龙倩	常州易尔森环保科技有限公司	经理	13906127758
	吴红久	台球洁清环保设备有限公司	经理	13921841066
	孙永	常州新亚环保科技有限公司	经理	138151751